

咬定目标抓推进 百日攻坚出成效

钦寸水库工程建设顺利进入围堰截流期

2014年是钦寸水库工程建设的关键之年、决战之年。年初以来,县委、县政府继续将钦寸水库工程建设作为全县的“一号工程”来抓,紧盯“10月实现围堰截流,年底前完成大坝基础填筑,进一步加快枢纽工程建设”这一年度目标,聚全县之力,以破竹之势推进水库建设。7月3日,县委、县政府组织召开钦寸水库工程百日攻坚活动暨移民全面过渡安置工作部署会,吹响了围堰截流百日攻坚的集结号。在之后短短一百天时间内,在“领导重视、部门配合、乡镇支持、干部努力”的良好氛围中,全体水库建设者奋勇争先,埋头苦干,在限定时间内圆满完成了预定的各项工作任务,为实现年度工作目标奠定了坚实基础。

各项工作快速推进,百日攻坚活动取得阶段性成果,今天,钦寸水库工程建设顺利进入围堰截流期。围堰截流在即,我们踏着坚定的脚步一路前行……



1 大坝枢纽工程

钦寸水库大坝枢纽工程主要由拦河大坝和溢洪道两部分组成。拦河大坝为面板堆石坝,按200年一遇洪水设计,坝顶高程106米;大坝溢洪道位于左岸坝头,堰顶高程92米,最大下泄流量4623立方米/秒。2012年12月30日,大坝枢纽工程施工队伍进场;2013年9月1日大坝坝基开挖,同时溢洪道正式动工。至目前,大坝左右岸坝肩开挖基本完成,土方开挖累计完成4万立方米,上游围堰已填筑至63.5米高程,除龙口外已基本完成,待截流时进行龙口合拢;溢洪道进水渠和控制段土石方开挖完成,累计完成溢洪道土石方开挖41万立方米,完成开挖工程量的90%左右。另外,全长493米的导流洞混凝土底板衬砌已完成。



2 输水隧洞工程

输水隧洞总长28937米,分3个标段进行施工。到目前为止,输水隧洞1标段进口累计掘进2260米,进口支洞、石沿山支洞全部开挖完成,输水隧洞进塔砼浇筑至98米高程检修平台,输水隧洞进口闸室段埋件已安装完成;输水隧洞2、3标段于2013年4月25日全线贯通,现正进行洞身固结灌浆工作。截至目前,输水隧洞累计掘进23967米,主洞衬砌完成1575米,洞身固结灌浆累计完成31500延米。



3 江拔线改建工程

江拔线改建一期工程起点为36省道江拔线棠家洲村,途经龙皇堂、祝家庄、大坪头、桐中井、曹家、坑西、岳岭等村,终点为拔茅村,与老104国道相接,路线全长约16.22公里。工程按交通部颁二级公路技术标准建设,设计速度80公里/小时(部分困难路段采用60公里/小时),路基宽12米,行车道宽2×3.75米。2012年3月15日,工程动工建设,截至目前,已完成路基工程的72%(其中累计完成路基填方53.5万方,路基挖方93.6万方),完成桥梁工程的62%。



4 坝区对外连接公路工程

坝区对外连接公路由枫家潭至钦寸水库坝区和西山至管理区段两部分组成。枫家潭至钦寸水库坝区段全长1.805公里,设计速度20公里/小时,路基宽度8米,路面宽度6米,于2013年8月开工,至目前已具备通车条件;西山至管理区段全长2.772公里,设计速度30公里/小时,于2010年12月20日开工,2013年2月15日完工。



5 库周交通工程

库周交通工程分严棠公路和石祝公路两部分,严棠公路起点位于严家山村的县长钱线终点附近,终于扁石自然村与棠家洲村之间,全长3.44公里,四级公路标准,路基宽6.5米,工程投资2300多万元,目前已完成工程形象进度的30%;石祝公路起点位于石沿山村乡道,终于祝家庙村,全长1.5公里,四级公路标准,路基宽6.5米,目前正在进行政策处理。



6 移民安置情况

第一批外迁宁波441户1134人,已完成建房并搬迁入住;第二批坝址周边村移民已择地423户1060人,绝大多数移民已完成建房;1115户2948人选择第二批外迁宁波安置;1240户3063人选择第四批县内安置;1337户2826位安置对象选择安置房安置,正进行安置房施工招标。截至目前,库区11076位搬迁安置人口已落实安置去向10856人,占搬迁安置人口的98%。



7 移民建房情况

截至目前,钦寸水库库区共有移民4326户11076人,选择县内有土安置1544户3802人,已启动建房1125户,其中142户已结顶;选择外迁宁波安置1756户4548人,启动建房1301户,其中666户已结顶。



8 政策处理情况

大坝枢纽施工区1号采料场、堆料场和5号料场涉及的土地政策处理已完成,施工单位正正常施工。钦寸公墓点和新林集中公墓点墓穴安装已完成,移民坟墓择墓工作基本完成;库区整体搬迁村村级集体资产基本完成处置;库区企业(个体工商户)搬迁应签约317家,已签约304家,其中166家已搬迁腾空;移民房屋评估、青苗评估正进行扫尾;库区文物古迹、学校、卫生院等集镇和专业项目迁复建与移民安置工作同步推进。