





新林特大桥已完成2个桥墩的上部结构施工



龙皇堂段路基



扁石大桥主桥墩浇筑完成

新昌新闻网记者 石磊 通讯员 陈羽明

按照县交通运输局系统工作会议的动员部署, 春节一过,36省道江拔线新昌段公路一期改建工程 的三个标段就全面开工,晴天抢室外施工,雨天室内 做准备,科学合理安排施工,工程进展顺利。

3月17日,记者从36省道江拔线改建工程起 点平头山大桥开始,对全线各工程节点进行了一次 专访,深切感受到了朝气蓬勃的施工热情和工程不 断推进的喜悦。

据介绍,36省道江拔线新昌段公路一期改建工 程路线全长 16.22 公里, 总计挖方约 105.9 万方,填 方约60万方,桥梁12座。现已完成路基工程的 90%,桥梁工程的80%。其中已完成路基挖方83.4万 方,路基填方57.3万方,砌筑挡墙37895方,埋设圆 管涵 715 米、盖板涵 424 米,边沟 5136 米,其挡墙、 圆管涵、盖板涵工程已基本完成。桥梁工程所有桥 梁的下部结构已基本全部完成,其中平头山2#桥、 倒平山大桥、上坑西大桥梁板已架设完成,扁石大桥 梁板正在进行桥板架设准备。



施工人员在做扁石大桥桥板铺架准备



倒平山大桥已进入护栏浇筑阶段



省道改建和园区拼宽段等待路面硬化



平头山 2# 桥进入桥面施工阶段